

**Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiş
în cursul lunii aprilie 2018**

În domeniul investițiilor și întreținerii domeniului public :

1. Au fost finalizate lucrările pentru realizarea racordurilor de canalizare în Oar și Vetiş de către societatea comercială SC Proiect Invest SRL Gherța Mică. Au fost realizate racorduri suplimentare la solicitarea unor cetățeni pentru imobile care nu au fost cuprinse în proiectul inițial, respectiv s-au finalizat capacele la racorduri și lucrările de nivelare teren. Lucrările s-au finalizat integral atât în Oar, cât și în Vetiş, realizându-se un număr total de 718 cămine de racordare de canalizare în localitatea Vetiş și 480 de în localitatea Oar
2. S-au finalizat lucrările pentru realizarea bransamentelor de apă la Oar de către societatea comercială SC Hidro Construct SRL Satu Mare, fiind realizate un număr total de 480 bransamente în localitatea Oar.
3. S-a realizat racordarea întregului sistem de alimentare cu apă potabilă a localității Oar la rețeaua de apă potabilă a municipiului Satu Mare, fiind asigurate astfel condițiile recepției întregii lucrări, predării sistemului de alimentare cu apă la operatorul serviciului SC Apaserv SA Satu Mare și demararea branșării tuturor consumatorilor..
4. Au fost finalizate și predate proiectele tehnice pentru 7 loturi din obiectivul Modernizarea străzilor din comuna Vetiş, cuprinzând fundarea și asfaltarea părții carosabile, amenajarea acostamentelor, amenajarea șanțurilor marginale, a podețelor și a trotuarelor pentru 5 străzi din Vetiş și 4 străzi, cu două extensii din Oar, urmând ca la începutul lunii mai a.c. să fie demarcate lucrările de modernizare ale lor, aceste străzi fiind : str. Mare – tronson I și ramificațiile aferente, str. Stadionului și str. Digului, str. Kölcsey Ferenc și str. Someșului în Oar, respectiv str. Teilor (strada școlii și strada perpendiculară în continuare) și str. Digului, str. Parcului, str. Mică și str. Libertății în Vetiş.
5. S-a finalizat licitația întreținerii străzilor și drumurilor de piatră, macadam sau de pământ din comună, pe 4 ani, urmând să se înceapă întreținerea lor, în paralel cu demararea modernizării definitive a unore dintre ele.
6. S-au realizat antemăsurătorile pentru realizarea lucrărilor de reabilitare a capelilor din cele trei localități ale comunei, lucrările urmând să fie contractate în cursul lunii mai a.c.
7. S-a finalizat proiectarea extinderii rețelei de gaze naturale în întreaga comună, pe străzile pe care în prezent nu există rețea. Lucrările sunt cuprinse în bugetul pe acest an, urmând să fie contractate în cursul lunii mai a.c.

PRIMAR
ing. Ilyes Iuliu