

Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiş în cursul semestrului I 2019

1. La sfârșitul lunii martie s-a finalizat cea mai importantă și costisitoare investiție a ultimilor ani, obiectivul ”Canalizare menajeră în localitățile Vetiş și Oar, județul Satu Mare”. Lucrarea a fost începută în anul 2012, cu finanțare de la Fondul de Mediu, a fost sistată o perioadă de timp în anul 2014, a fost reproiectată partea de sisteme de pompare – stații de pompare în anul 2017, iar în anul 2018 a fost reziliat contractul de execuție cu executantul inițial și relucrate lucrările rest de executat. Întreaga lucrare se încheie la valoarea totală de 6,6 milioane lei și cuprinde rețeaua de canalizare din localitatea Oar, în lungime totală de 8.750 m și 4 stații de pompare, rețeaua de canalizare din localitatea Vetiş, în lungime totală de 12.622 m și 4 stații de pompare și sistemul de canalizare sub presiune care face legătura cu sistemul municipiului Satu Mare prin Stația de pompare Sud a municipiului Satu Mare.

În cursul trim. I a.c. s-a lucrat la finalizarea rețelei de canalizare prin pozarea unui tronson de 300 ml pe strada Principală din Vetiş, realizarea a 6 subtraversări a drumului comunal și pozarea și montarea celor 8 stații de pompare. Valoarea totală a lucrărilor în trim. I a fost de 2.903 mii lei.

Recepția la terminarea lucrărilor s-a făcut la 20 mai a.c., în prezent fiind în așteptarea racordării stațiilor de pompare la alimentarea cu energie electrică de către Electrica S.A., lucrare aflată în mare întârziere din cauza lipsei contoarelor, aceasta fiind singura condiție pentru punerea în funcțiune a sistemului și racordarea beneficiarilor la rețea.

2. În continuarea lucrărilor de apă și canalizare, în cursul lunii martie s-a finalizat Studiul de fezabilitate pentru extinderea rețelelor de apă potabilă și canalizare pentru toate străzile din localitățile Vetiş și Oar, pe care acestea lipsec încă. Realizarea lucrărilor se va face cu prioritate pe str. Salcânilor, str. Fagului și str. Petőfi Sándor din Oar, respectiv str. Cireșului din Vetiş, străzi care sunt cuprinse în contractul de modernizare din acest an, imediat după obținerea avizelor și eliberarea autorizației de construcție.

3. În cursul sem. I s-au finalizat și lucrările la extinderea rețelelor de gaze naturale în toate cele trei localități ale comunei Vetiş, fiind realizate lucrări pe străzile Merilor, Brândușa, Zorilor, Cireșului, Cantonului, Trandafirilor, Salcânilor, Lalelei, Fagului și Mică din Decebal, străzile Cireșului. Garofiței, Florilor, Stadionului, Teilor și Sătmărel din Vetiş și străzile Ady Endre, Salcânilor, Petőfi Sándor, Szuz Karoly și Fagului din Oar, în lungime totală de 6,460 km.

Lucrările s-au finanțat integral din veniturile proprii ale bugetului local, în valoare totală de 522.000 lei.

Finalizarea lucrărilor a dus la o acoperire de aproape 100 % a străzilor din toate cele trei localități ale comunei.

4. La sfârșitul lunii februarie s-a finalizat licitația și s-a încheiat contractul cadru de execuție pentru lucrările de modernizare a două loturi de străzi : str. Nouă, str. Fagului cu 2 tronsoane și str. Cireșului cu 3 tronsoane în Vetiş, respectiv str. Mare – tronson II, str. Principală – capătul străzii până la cimitir, str. Boghișului, str. Salcânilor cu 2 prelungiri laterale, str. Fagului și str. Petófi Sándor, în lungime totală de 937 ml și suprafața totală de 5.420 mp la Vetiş și de 1.200 ml și 6.660 mp la Oar. Lucrările planificate sunt în valoare totală de 7.443 mii lei.

Finanțarea se va realiza parțial de la bugetul local și parțial din credite rambursabile.

Lucrările au început și s-au realizat până la faza de asfalt primul strat, urmând ca de la începutul lunii august să se reia pe strada Boghișului din Oar, respectiv pe străzile Fagului și Cireșului din Vetiş, în limita plafoanelor de tragere aprobate pentru acest din creditul contractat.
5. Au fost continuate unele lucrări de întreținere a străzilor de macadam și s-au finalizat lucrările de întreținere a marginilor străzii Principale din Vetiş.
6. S-a montat o nouă centrală termică în locul celei defecte de la căminul cultural din Vetiş.
7. După completarea integrală, la 5 persoane, aprobată prin lege, a structurii compartimentului de poliție locală a comunei Vetiş, începând cu 1 martie activitatea este organizată în două schimburi, o patrulă fiind prezentă și dupămasa, respectiv în orele serii și/sau noaptea. Patrula polițiștilor locali se poate alerta la numărul de telefon disponibil pentru acest scop.
8. La finalul acestei luni s-au finalizat lucrările topografice și a fost afișat pentru consultare publică documentația cadastrală pentru prima întabularea a 5 sectoare cadastrale din extravilanul comunei Vetiş, reprezentând 397 imobile în suprafață totală de 318,93 ha.
9. În 26 februarie s-a semnat la București, la sediul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale contractul de finanțare nerambursabilă din fonduri europene, în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit, pentru organizarea unui festival și a unor acțiuni pentru pescuit și promovarea consumului de pește, care se va organiza în zilele de 7-8 septembrie a.c., cu participarea unor specialiști și pescari din delta Dunării și de pe malurile Tisei din Ungaria, prin grupul de Acțiune Locală pentru Pescuit Satu Mare.
10. A fost demarat proiectul de cooperare transfrontalieră între muzeele partenere din Satu Mare, Nyíregyháza, Csenger, Tășnad și Vetiş, finanțat din fonduri europene nerambursabile în cadrul Fondului European pentru Dezvoltare Regională, Programul Interreg V-a România-Ungaria, care se va derula până în luna mai 2020 și prin care se va

realiza dotarea muzeului din Vetiş, precum și colectarea unor obiecte arheologice și de istorie locală a comunei Vetiş.

11. În data de 3 mai s-a depus la București, la Comisia Națională de Strategie și Prognoză, documentațiile aferente solicitării finanțării de la Fondul de Investiții și Dezvoltare pentru două proiecte : cele două loturi de străzi care încă nu s-au licitat în cadrul programului de modernizare a străzilor, în valoare 3.707 mii lei, respectiv de 3.500 mii lei. În paralel s-a demarat pregătirea documentațiilor de licitație pentru aceste lucrări, pentru a se putea demara procedura de achiziție publică imediat după aprobarea finanțării.
12. La sfârșitul lunii mai s-au finalizat lucrările topografice și procedurile de publicitate și consultare premergătoare întabulării gratuite aferente contractului din etapa I a programului, însumând 397 de imobile (parcele) în suprafață totală dede 318,93 ha, urmând ca după clarificarea unor contestații depuse de primărie, să fie demarată înscrierea în cărțile funciare.

Totodată, s-a semnat un nou contract de finanțare cu OCPI București, în cadrul etapei V de finanțare, în vcaloare de 135.000 lei, cu derulare în perioada 2019 – 2020.

PRIMAR

ing. Ilyes Iuliu