

Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiş în cursul trimestrului III 2019

1. În continuarea lucrărilor de realizare a sistemului de alimentare cu apă potabilă și canalizare în localitățile Vetiş și Oar finalizate în cursul lunii martie, s-au realizat proiectele tehnice pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare pe primele patru străzi, strada Cireșului din Vetiş și străzile Fagului, strada Salcânilor și strada Petőfi Sándor din Oar, la care s-au contractat și lucrările de modernizare ale acestora.

Realizarea lucrărilor a fost demarată la sfârșitul lunii septembrie, fiind la această dată finalizate lucrările de extindere a rețelelor, continuându-se cu realizare bransamentelor de apă și a racordurilor de canalizare, respectiv cu montarea a două stații de pompare a canalizării pe strada Fagului, respectiv pe strada Salcânilor.

Toate cele 4 lucrări au fost acordate prin încredințare directă firmei SC Proiect Invest SRL Gherța Mică și sunt planificate a se finaliza în cursul lunii noiembrie. Finanțarea lor este asigurată din veniturile bugetului local.

În același timp, în cursul lunii septembrie s-a finalizat și punerea în funcțiune a stațiilor de pompare ale sistemului de canalizare, fiind astfel îndeplinite toate condițiile pentru racordarea tuturor gospodăriilor.
2. În cadrul programului de modernizare a străzilor, au fost încheiate contractele și s-au demarat lucrările pe străzile Boghiș din Oar, respectiv pe străzile Fagului și Cireșului din Vetiş, în cursul lunii septembrie realizându-se asfaltarea stratului de binder pe străzile fagului și Cireșului, respectiv s-au realizat lucrări de fundare pe strada Boghișului.

În continuare sunt planificate finalizările asfaltărilor pe toate străzile începute (Principala și Mică în Oar, Nouă, Cireșului și Fagului în Vetiş), respectiv realizarea fundației pe întreg tronsonul străzii Boghișului.
3. A fost finalizată licitația publică și s-a încheiat contractul de concesiune pentru modernizarea și întreținerea sistemului de iluminat public al comunei Vetiş, prin care se asigură până la sfârșitul anului schimbarea integrală a tuturor corpurilor de iluminat cu lămpi clasice cu corpuri de iluminat cu LED și extinderea iluminatului public și pe stâlpii pe care până în prezent nu au fost montate corpuri, în toate cele trei localități ale comunei.
4. A fost încheiat contractul pentru acoperirea costurilor nete pentru deșeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubritate, în limita cantităților de ambalaje primare preluate prin contract de la operatorii economici responsabili, cu Green Resources Management S.A. București, operator economic legal constituit, autorizat de Comisia de autorizare a operatorilor economici în vederea preluării responsabilității gestionării deșeurilor de ambalaje, respectiv contractul de servicii de colectare a deșeurilor reciclabile cu SC Mondorek SRL Carei, respectând astfel obligațiile impuse de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje la nivelul comunei Vetiş.
5. A fost achiziționat, cu predarea în cadrul Programului Rabla a autoturismului din dotare aprobat pentru casare, a unui autoturism Dacia Duster cu dotările specifice aferente pentru Poliția locală a comunei Vetiş.

PRIMAR

ing. Ilyes Iuliu