

Informarea primarului privind activitățile realizate sau coordonate de primăria Vetiş în perioada septembrie - octombrie 2018

1. A fost recepționat la terminarea lucrărilor și a fost pus în funcțiune sistemul de alimentare cu apă potabilă a localității Oar, asigurându-se definitiv alimentarea populației cu apă potabilă de calitate. Lucrarea a fost începută în anul 2012 și s-a finalizat în luna iulie 2018, după ce în anul 2016 a fost reproiectat sistemul de asigurare a sursei de apă, prin eliminarea puțului forat și realizarea legăturii la sistemul de apă potabilă a municipiului Satu Mare, realizarea unui nou rezervor și a unei stații de pompare. Lucrările au constat în realizarea a 16.800 m de rețea de apă potabilă, un rezervor de 300 mc, grup de pompare cu 3 pompe, 3 cămine de vane, 5 vane cu tijă și 23 hidranți. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 2.424.730 lei, inclusiv TVA. Tot în această perioadă, primăria a intermediat încheierea contractelor de furnizare și branșarea la rețea de către Apaserv SA Satu Mare a cca. 150 de consumatori, gospodării din Oar.
2. A fost realizată recepția parțială a lucrărilor efectuate de SC Universal Construct SRL Satu Mare la sistemul de canalizare din Vetiş și Oar, după încheierea contractului cu acest executant și înainte de demararea execuției restului lucrărilor de către noul executant. A fost finalizată licitația pentru achiziția publică și s-a încheiat contractul de execuție pentru realizarea stațiilor de pompare aferente sistemului de canalizare din Vetiş și Oar cu SC Proiect Invest SRL Gherța Mică, urmând ca lucrările să fie executate în perioada octombrie 2018 – martie 2019, finalizarea integrală a sistemului de canalizare urmând să se întâmple în luna martie 2019.
3. Au fost finalizate lucrările de modernizare ale străzii Teilor (Școala cu clasele I-IV), străzii Libertății, străzii Mică și străzii Parcului din Vetiş. Lucrările au constat în refacerea fundațiilor, asfaltarea tramei stradale pe lățime de 4 – 6 m, nivelarea/pietruirea zonelor adiacente carosabilului, refacerea șanțurilor marginale, a podețelor de intrare la fiecare gospodărie și parțial a trotuarelor. Lucrările s-au executat pe o suprafață totală de 3.537 mp, din care 2.535 mp carosabil și 20 podețe de acces la gospodării pe strada Teilor, pe o suprafață totală de 3.847 mp, din care 2.186 mp carosabil și 22 podețe de acces la gospodării la strada Parcului, pe o suprafață totală de 873 mp, din care 592 mp carosabil și 8 podețe de acces la gospodării la strada Mică și pe o suprafață totală de 3.713 mp, din care 2.368 mp carosabil și 31 podețe de acces la gospodării la strada Libertății. Lucrările au fost executate de SC Samcif SA Satu Mare și au fost în valoare totală de 1.538.997 lei, valoare fără TVA.
4. A fost demarată procedura de licitație publică pentru modernizarea a două loturi de străzi în localitățile Vetiş și Oar, lucrări planificate a se executa în anul 2019.
5. Au fost demarate lucrările de execuție la obiectivul de investiție „Extinderea rețelelor de gaze naturale în comuna Vetiş”, primele lucrări fiind realizate pe strada Stadionului din Vetiş și strada Luceafărului, în dreptul cimitirului, din Decebal.
6. Au fost continuate și finalizate lucrările de întreținere străzi de piatră și macadam în localitățile Oar, Decebal și Vetiş. Lucrările se execută în cadrul acordului-cadru de 4 ani semnat cu SC Proiect Invest SRL Gherța Mică.
7. Au fost finalizate lucrările de reparații-reabilitare a capelei cimitirului din Decebal, cuprinzând lucrări de reparații curente la pereți, acoperiș, pavaje, schimbare geamuri și uși, reparații la instalațiile de apă și montarea de instalații de aer condiționat, reparații

trotuare și căi de acces. S-a realizat totodată o parcare betonată în fața cimitirului din Decebal, în suprafață de 7 x 50 m.

8. A fost finalizat Nomenclatorul stradal al localităților comunei Vetîș, acordarea de adrese noi tuturor proprietăților (parcele, case de locuit și alte clădiri) din localitățile comunei. Totodată s-a finalizat montarea de indicatoare stradale pe toate străzile, respective s-au achiziționat numerele de casă pentru toate gospodăriile din comună.
9. S-au refăcut toate marcajele rutiere pe strada Principală din Vetîș și Oar, pe o suprafață de 1.400 mp și s-a realizat un parapet rutier metalic de protecție de-a lungul malului lacului din Vetîș, în lungime de 400 m.
10. S-a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Autoritatea contractantă Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale pentru proiectul "Amenajare Parc recreativ în localitatea Vetîș, jud. Satu Mare", în valoare totală de 186.340 lei (40.000 euro). Implementarea proiectului este planificată pentru anul 2019.
11. Au fost demarate lucrările de amenajare a curții căminului cultural din Oar, prin transformarea într-un scuar - zonă verde, cu alei și dotări cu mobilier urban.
12. Am fost coorganizatori și/sau participanți la acțiunile Let's Do it Romania pe teritoriul comunei Vetîș, Ziua GAL Zona Sătmarului la Livada și Pedalez pentru bibliotecă, prin primirea celor cca. 50 de participanți.
13. Centrul cultural Vetîș a organizat la Oar expoziția de picturi ale participanților la tabăra de creație Orizonturi 2018, respectiv, în cooperare cu Biblioteca Județeană Satu Mare și Școala gimnazială Vetîș expoziția "Fotografiile bunicilor".

PRIMAR
ing. Ilyes Iuliu